

AREA TECNICA

DETERMINA N° 2 DEL 10/01/2024

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico in Siracusa, Via Lazio n. 61 Pal. 15 - 12 Alloggi - Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica "Sicuro, verde e sociale" CUP: I39J21017730006 CIG: 951949254F – Fondo complementare al PNRR – Concessione proroga per ultimazione lavori all'impresa appaltatrice.
----------------	--

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

- Che determina n. 27 dell'8/3/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico in Siracusa, Via Lazio n. 61 Pal. 15 - 12 Alloggi - Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica "Sicuro, verde e sociale" CUP: I39J21017730006 CIG: 951949254F – Fondo complementare al PNRR alla ditta TIXE SRL con sede in VIA CARLO FORLANINI n. 16, Siracusa P.IVA/C.F. n. 01804170890 che ha offerto un ribasso percentuale del 13,1023% (tredici/1023%) per un importo complessivo netto di € 413.650,81 di cui € 68.048,11 per oneri di sicurezza giusto verbale del 16/02/2023;
- Che in data 16/5/2023 è stato sottoscritto il contratto n° 441 di rep.;
- Che è stata effettuata la consegna dei lavori il 19/6/2023 con previsione di ultimazione al 15/1/2024;
- Che ad oggi non sono stati richiesti ne autorizzati subappalti;
- Che il Direttore dei lavori, incaricato per la tenuta contabilità, risulta essere il Geom. Francesco Scimonello;
- Che a tutt'oggi sono stati approvati n.2 Stati di avanzamento lavori;

PRESO ATTO della nota acquisita agli atti in data 8/1/2024, prot. n. 158, con la quale l'anzidetta impresa esecutrice ha richiesto una proroga di giorni 60 (sessanta) del sopracitato termine di "ultimazione lavori", a causa difficoltà manifestate circa l'approvvigionamento di alcune tipologie di materiali, soprattutto gli infissi in alluminio, necessari per il completamento dei lavori;

VISTO il parere favorevole espresso dal direttore dei lavori, Geom. Francesco Scimonello, acquisito agli atti in data 10/1/2024, con il quale vengono condivise le motivazioni addotte dell'impresa appaltatrice in ordine alla proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori richiesta;

DATO ATTO che l'Arch. Salvatore Campisi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi, ha espresso, in data 10/1/2024, parere favorevole alla concessione di una proroga di 60 (sessanta) giorni rispetto al termine del 15/1/2024 al momento previsto per l'ultimazione dei lavori, ovvero con scadenza il 15/3/2024;

Tutto ciò premesso

DETERMINA N. 2/2024

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di **CONCEDERE** ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, una proroga di 60 (SESSANTA) giorni rispetto al termine del 15/1/2024 al momento previsto per l'ultimazione dei lavori manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico in Siracusa, Via Lazio n. 61 Pal. 15 - 12 Alloggi - Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica "Sicuro, verde e sociale" CUP: I39J21017730006 CIG: 951949254F
- di **DARE ATTO** che il nuovo termine di fine lavori rimane pertanto fissato nella data del 15/03/2024;
- di **DARE ATTO** che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale;
- di **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori ed all'impresa esecutrice.

F.to Dott. Marco Cannarella