

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA

DETERMINA N° 79 DEL 06/08/2025

OGGETTO

Lavori di manutenzione straordinaria in Canicattini Bagni – Via Falcone n. 4-5 Gruppo 8 alloggi - Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Bando "Sicuro, verde e sociale" CUP: I99J21015790006 - CIG: 95236268CA - Fondo complementare al PNRR – Misura C.13 - Presa d'atto dello Stato Finale e Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che, per le finalità di cui al Bando "Sicuro, verde e sociale" - *Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Fondo complementare al PNRR*, con determina dirigenziale n. 104 del 24/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria in Canicattini Bagni – Via Falcone n. 4-5 Gruppo 8 alloggi - CUP: I99J21015790006 - CIG: 95236268CA, per l'importo complessivo di €. 450.000,00 di cui €. 370.000,00 per lavori compreso degli oneri della sicurezza pari ad €. 37.000,00 con il seguente quadro economico sul modello di cui all'allegato A del Bando:

Descrizione		Importo
A	Opere Edilizie	370.000,00 €
	Di cui Oneri per la sicurezza	37.000,00 €
	IVA	37.000,00 €
	TOTALE A	407.000,00 €
B	Spese Tecniche generali	0,00 €
	Progettazione (INTERNA)	0,00 €
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	15.000,00 €
	Direzione Lavori	0,00 €
	Collaudo	3.000,00 €
	Spese da sostenere per interventi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2-septies, art. 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° Luglio 2021, n. 101	0,00 €
	Altre spese non ammissibili a finanziamento	0,00 €
	Incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016	7.400,00 €
	Iva e Oneri previdenziali su Spese Tecniche	5.038,40 €
	TOTALE B	30.438,40 €
C	Imprevisti	5.161,60 €
	Oneri di conferimento a discarica	7.400,00 €
TOTALE A+B+C		450.000,00 €

- che con determina dirigenziale n. 20 del 03/02/2022 è stato disposto l'incarico di R.U.P. dell'intervento all'Arch. Salvatore Campisi e Direttore dei lavori al geom. Massimino Tuccitto, entrambi funzionari tecnici dell'I.A.C.P. di Siracusa;
- che con Decreto Direttoriale n. 52 del 30/03/2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nell'ambito del P.N.R.R. e fondo complementare al P.N.R.R., ha approvato, l'Allegato A – Piano degli interventi immediatamente finanziabili, tra i quali è inserito l'intervento di cui al precedente periodo - indentificato con codice CUP: I99J21015790006 – lavori di

Manutenzione straordinaria in Canicattini B. Via Falcone 4-5 Gruppo 8 alloggi;

- che in data 17 maggio 2022 è stato emanato il D.L. n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito in L. n. 91 del 15 Luglio 2022, che all’art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, comma 7 ha istituito il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;
- che con decreto n. 17/Gab. Del 29/06/2022 dell’Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità della Regione Sicilia è stato approvato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50;
- che in data 21/09/2022 il MEF ha emanato La Circolare n. 31 sulle Modalità di accesso al fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’art. 26, comma 7 e 7-bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50;
- che in data 23 settembre 2022 è stato emanato il D.L. n.144 “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che all’art. 29 regola l’Accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili;
- che con D.D.G. n. 2868 del 29/09/2022 il Servizio 4 – Edilizia varia – Edilizia Abitativa - Gestione patrimonio abitativo Piano Nazionale Edilizia Abitativa del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, ha preso atto dell’approvazione del Piano degli interventi immediatamente finanziabili, operata dal MIMS con decreto n. 52 del 30 marzo 2022 e finanziato i suddetti interventi, impegnando le relative somme rettificando con successivi D.D.G. n. 3405 del 24/10/2022 e D.D.G. n. 3794 del 14/11/2022 l’allegato B di ripartizione somme nelle annualità sulla base dei cronoprogrammi di spesa;
- che con determina dirigenziale n. 105 del 10/10/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo dell’intervento di Manutenzione straordinaria in Canicattini Bagni – Via Falcone n. 4-5 Gruppo 8 alloggi - Programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica - Bando “Sicuro, verde e sociale” CUP: I99J21015790006, per l’importo complessivo di € 517.500,00, aggiornato per effetto del prezzario regionale – ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.L. 18 Giugno 2022 n. 50 con il seguente quadro economico:

Descrizione		Importo
A	Opere Edilizie	421.749,11 €
	Di cui Oneri per la sicurezza	44.331,71€
	IVA	42.174,85 €
	TOTALE A	463.923,96 €
B	Spese Tecniche generali	0,00 €
	Progettazione (Rilievi e Digitalizzazione)	0,00 €
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	15.115,43 €
	Direzione Lavori	0,00 €
	Collaudo	3.454,95 €
	Spese da sostenere per interventi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2-septies, art. 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° Luglio 2021, n. 101	0,00 €
	Altre spese non ammissibili a finanziamento	0,00 €
	Incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016	8.434,97 €
	Iva e Oneri previdenziali su Spese Tecniche	4.964,22 €
	TOTALE B	31.969,57 €
C	Imprevisti	13.171,50 €
	Oneri di conferimento a discarica	8.434,97 €
TOTALE A+B+C		517.500,00 €

- che con Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 160 del 18/11/2022 è stato approvato, l'Allegato 1 (Elenco domande ammesse PNRR) e l'Allegato 2 (Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - Elenco domande ammesse PNC) contenente l'elenco degli interventi, suddivisi per ambito, oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti, per i quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, tra i quali è inserita l'Istanza con codice 0000000064, Codice Domanda:0000000716 CUP: I99J21015790006 - intervento di Manutenzione straordinaria in Canicattini Bagni – Via Falcone n. 4-5 Gruppo 8 alloggi - Contributo Concesso: 67.500,00 €;
- che con determina dirigenziale a contrarre n. 141 del 12/12/2022 è stato disposto di affidare i lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i) come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito, con modifiche, nella Legge n. 120 dell'11/09/2020 e con le modifiche apportate dall'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. n. 77 del 31/05/2021, con il criterio del prezzo più basso ponendo a base di gara la somma di € 421.749,11 di cui € 44.331,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dei lavori di Manutenzione straordinaria in Canicattini Bagni – Via Falcone n. 4-5 Gruppo 8 alloggi, CUP: I99J21015790006 - CIG: 95236268CA;
- che, con verbale del 19/01/2023 veniva proposta l'aggiudicazione della gara a favore della Ditta 3G ENERGY S.R.L. con sede in Via Aldo Moro 154 a Favara (CL) P.IVA n. 02621840848 che ha offerto un ribasso percentuale del 7,5684% per un importo complessivo netto di €. 393.184,65 di cui € 44.331,71 per oneri di sicurezza;
- che con Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 52 del 02/03/2023 è stato approvato l'Allegato 1 (Conferme Ordinaria PNC) contenente l'elenco degli interventi, ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto del Ragioniere dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022, per i quali è stato riscontrato da parte delle Amministrazioni statali istanti il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022 tra i quali l'Istanza con codice 0000000064, Codice Domanda:0000000716 CUP: I99J21015790006 - intervento di Manutenzione straordinaria in Canicattini Bagni – Via Falcone n. 4-5 Gruppo 8 alloggi – Assegnazione definitiva: 67.500,00 €;
- che con Determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 32 del 16/03/2023, effettuate tutte le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi CIG: 95236268CA alla Ditta 3G ENERGY S.R.L. con sede in Via Aldo Moro 154 a Favara (AG) P.IVA n. 02621840848 che ha offerto un ribasso percentuale del 7,5684% (Sette/5684%) per un importo complessivo netto €. 393.184,65 di cui € 44.331,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta con il seguente quadro economico a seguito di aggiudicazione:

Descrizione		Importo
A	Opere Edilizie	393.184,65 €
	Di cui Oneri per la sicurezza	44.331,71 €
	IVA	39.318,47 €
	TOTALE A	432.503,12 €
B	Spese Tecniche generali	0,00 €
	Progettazione (Rilievi e Digitalizzazione)	0,00 €
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	15.115,43 €
	Direzione Lavori	0,00 €
	Collaudo	3.454,95 €
	Spese da sostenere per interventi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2-septies, art. 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° Luglio 2021, n. 101	0,00 €
	Altre spese non ammissibili a finanziamento	0,00 €
	Incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016	8.434,97 €

	Iva e Oneri previdenziali su Spese Tecniche	4.964,22 €
	TOTALE B	31.969,57 €
C	Imprevisti	13.171,50 €
	Oneri di conferimento a discarica	8.434,97 €
	TOTALE A+B+C	486.079,16 €
	Economie da ribasso	31.420,85 €
	Finanziamento Iniziale	517.500,00 €

Considerato:

- che in data 16/05/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n° 440, con l'O.E. SEGIPASRL con sede in Corso Umberto I° n.123, Mistretta P.IVA n. 03234490831;
- che in data 26/06/2023 si è proceduto alla formale consegna dei lavori con previsione di ultimazione in 270 giorni naturali e consecutivi, pertanto con scadenza il 22/03/2024 in applicazione dell'art. 5.10 del capitolato speciale d'appalto;
- che in data 28/07/2023 la D.L. ha accertato, con apposito verbale, il concreto inizio dei lavori;
- che durante l'esecuzione dell'appalto:
 - è stata corrisposta all'impresa un'anticipazione pari a € 78.636,93 a seguito di richiesta acquisita al prot. n. 6724 del 25/07/2023 e la produzione della polizza fidejussoria n. 6659318 del 04/07/2023 emessa da Italiana Assicurazioni Groupama;
 - nei confronti dell'impresa è stato emesso n. 1 Ordine di Servizio;
 - sono stati sottoscritti n. 6 verbali di concordamento di nuovi prezzi:
 - ✓ Verbale di concordamento N.P n. 1 in data 09/11/2023
 - ✓ Verbale di concordamento N.P n. 2 in data 25/01/2024
 - ✓ Verbale di concordamento N.P n. 3 in data 13/02/2024
 - ✓ Verbale di concordamento N.P n. 4 in data 19/03/2024
 - ✓ Verbale di concordamento N.P n. 5 in data 17/12/2024
 - ✓ Verbale di concordamento N.P n. 6 in data 20/01/2025
 - con nota PEC del 12/03/2023 acquisita al prot. n. 2379 del 13/03/2023 è stato comunicato il sub affidamento all'impresa TECNOARCHI ANZALONE S.r.l. con sede a Randazzo (CT) in C.da S. Elia s.n.c. con CF/P.IVA n. 04500100872 per la fornitura e il montaggio degli infissi;
 - con determina dirigenziale n. 20 del 05/03/2024 è stata concessa la prima proroga dei tempi contrattuali di giorni 30 naturali e consecutivi, pertanto, il termine ultimo contrattuale inizialmente previsto per il 22/03/2024 risulta fissato il 21/04/2024;
 - con determina dirigenziale n. 32 del 09/04/2024 è stata concessa la seconda proroga dei tempi contrattuali di giorni 30 naturali e consecutivi, pertanto, il termine ultimo contrattuale previsto per il 21/04/2024 risulta fissato il 21/05/2024;
 - con determina dirigenziale n. 51 del 06/06/2024, è stata approvata la perizia di variante, con riconoscimento di un tempo aggiuntivo di 60 giorni naturali e consecutivi con nuovo termine per l'ultimazione fissato al 20/07/2024;
 - i lavori sono stati sospesi per giorni 140 a decorrere dal 11 giugno 2024 e sono stati ripresi in data 29 ottobre 2024 a seguito della nota trasmessa a mezzo PEC alla Ditta 3G ENERGY Prot. IACP n. 12697 del 30 ottobre 2024, pertanto il tempo utile per l'ultimazione dei lavori risulta il 7 dicembre 2024;
 - con determina dirigenziale n. 124 del 04/12/2024, è stata approvata la seconda perizia di variante, con riconoscimento di un ulteriore tempo aggiuntivo di 15 giorni naturali e consecutivi con nuovo termine per l'ultimazione fissato al 22/12/2024;
 - con determina dirigenziale n. 5 del 16/01/2025 è stata concessa la terza proroga dei tempi contrattuali di giorni 30 naturali e consecutivi, pertanto, il termine ultimo contrattuale previsto per il 22/12/2024 risulta fissato al 21/01/2025;
 - non sono avvenuti danni di forza maggiore;

- non risulta essersi verificato alcun infortunio;
- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle previsioni di progetto;
- non si è reso necessario eseguire lavori in economia;
- in applicazione del D.L. 50/2022 art. 26 comma 6/ter, preso atto dell'emanazione del nuovo prezziario regionale anno 2024, in data 21/10/2024 è stato redatto il prospetto di calcolo e in pari data, emesso il certificato di pagamento Bis, per le lavorazioni eseguite a far data dall'approvazione del Prezziario, riconoscibile nella misura dell'80% pari a complessivi netti €. 3.378,09 di adeguamento prezzi;
- che la D.L., in seguito alla comunicazione dell'impresa inviata a mezzo PEC del 22/01/2025, acquisita al prot. I.A.C.P. di SR n. 1168 del 24/01/2025 ha proceduto a verificare l'effettiva ultimazione dei lavori dichiarandoli ultimati con apposito certificato di ultimazione dei lavori in data 31/01/2025;

- che, in data 19/02/2025, la D.L. ha emesso lo stato finale dei lavori così determinato:

Lavori al netto (di cui € 23.514,42 per o.s. non soggetti a ribasso) **€. 354.540,42**

Importo netto adeguamento prezzi D.L. 50/22 **€. 3.378,09**

Sommano **€. 357.918,51**

A dedurre acconti già corrisposti

Certificato N. A (Anticipazione del 28/07/2023) € 78.636,93

Certificato N. 1 del 29/11/2023 € 40.400,00

Certificato N. 2 del 14/02/2024 € 65.400,00

Certificato N. 3 del 07/06/2024 € 141.000,00

Certificato N. 4 del 30/01/2025 € 27.300,00

Sommano i certificati **€. 352.736,93**

Certificato N. 1-Bis del 28/07/2023 € 3.378,09

Sommano i certificati Bis **€. 3.378,09**

Resta il credito netto dell'Impresa in **€ . 1.803,49**

Preso atto

- che in data 19/02/2025 la Direzione lavori ha emesso la relazione sul conto finale;
- che in data 18/07/2025 la Direzione lavori ha emesso il Certificato di regolare esecuzione;
- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva dagli Enti Assicurativi e Previdenziali (D.U.R.C.): Numero Protocollo sede territoriale Agrigento INAIL_2271467181-81; Numero Protocollo INPS_44850603 con scadenza validità 27/06/2025 (Stato Finale) e Numero Protocollo INPS_46517906 con scadenza validità 25/10/2025 (Collaudo)
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti né rilasciato deleghe, procure a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione, né che esistano atti impeditivi di altro genere come da dichiarazione del R.U.P.;
- che non risulta che vi siano state opposizioni da parte di alcuno come da dichiarazione del R.U.P.;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto Rep. n. 440 e dalle disposizioni impartite dalla D.L.;
- che tutti gli atti contabili, compreso lo Stato Finale ed il Collaudo sono stati firmati dall'Impresa senza riserve;

Preso atto, altresì:

- che non è stato necessario attivare la procedura di trasferimento relativa al F.O.I. (Fondo opere indifferibili) giusto Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 52 del 02/03/2023 con Assegnazione Definitiva: 67.500,00 €, Istanza con codice 0000000064, Codice Domanda:0000000716, CUP: I99J21015790006 - Lavori di manutenzione straordinaria in Canicattini Bagni – Via Falcone n. 4-5 Gruppo 8 alloggi;
- che, relativamente all'intervento oggetto della presente determinazione, con nota prot. 5224 del 30/04/2025 è stata trasmessa alla Regione Sicilia, per successiva comunicazione al M.I.T., la

formale rinuncia all'assegnazione definitiva di €. 67.500,00 del F.O.I. (Fondo opere indifferibili) Codice Istanza: 0000000064, Codice Domanda: 0000000716 CUP: I99J21015790006 giusto Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 52 del 02/03/2023;

- che occorre approvare il Certificato di regolare esecuzione del 21/07/2025 dei Lavori di manutenzione straordinaria in Canicattini Bagni – Via Falcone n. 4-5 Gruppo 8 alloggi - Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Bando “Sicuro, verde e sociale” CUP I99J21015790006 - CIG: 95236268CA - Fondo complementare al PNRR – Misura C.13;

Tutto ciò premesso e considerato

Su proposta del R.U.P.

DETERMINA N. 79/2025

➤ **Di prendere atto:**

- ✓ delle premesse quali parte integrati e sostanziali del presente provvedimento;
- ✓ della Relazione sul conto finale e del Certificato di regolare esecuzione del 18/07/2025 dei lavori di Manutenzione straordinaria in Canicattini Bagni – Via Falcone n. 4-5 Gruppo 8 alloggi, - Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica “Sicuro, verde e sociale”, - CUP: I99J21015790006 - CIG: 95236268CA – Fondo complementare al PNRR – Misura C.13 emesso dal R.U.P. incaricato, il cui **Stato finale** è così determinato:

Lavori al netto (di cui € 23.514,42 per o.s. non soggetti a ribasso)	€ 354.540,42
---	---------------------

Importo netto adeguamento prezzi D.L. 50/22	€ 3.378,09
--	-------------------

Sommano	€ 357.918,51
----------------	---------------------

A dedurre acconti già corrisposti

Certificato N. A (Anticipazione del 28/07/2023)	€ 78.636,93
---	-------------

Certificato N. 1 del 29/11/2023	€ 40.400,00
---------------------------------	-------------

Certificato N. 2 del 14/02/2024	€ 65.400,00
---------------------------------	-------------

Certificato N. 3 del 07/06/2024	€ 141.000,00
---------------------------------	--------------

Certificato N. 4 del 30/01/2025	€ 27.300,00
---------------------------------	-------------

Sommano i certificati	€ 352.736,93
------------------------------	---------------------

Certificato N. 1-Bis del 21/10/2024	€ 3.378,09
-------------------------------------	------------

Sommano i certificati Bis	€ 3.378,09
----------------------------------	-------------------

Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 1.803,49
---	-------------------

a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

- **Di approvare il Certificato di regolare esecuzione del 18/07/2025** dei lavori di Manutenzione straordinaria in Canicattini Bagni – Via Falcone n. 4-5 Gruppo 8 alloggi - Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica “Sicuro, verde e sociale”, - CUP: I99J21015790006 - CIG: 95236268CA – Fondo complementare al PNRR – Misura C.13 emesso dal R.U.P. incaricato;

➤ **Di dare atto altresì:**

- che non è stato necessario attivare la procedura di trasferimento relativa al F.O.I. (Fondo opere indifferibili) giusto Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 52 del 02/03/2023 con Assegnazione Definitiva: 67.500,00 €, Istanza con codice 0000000064, Codice Domanda:0000000716, CUP: I99J21015790006 - Lavori di manutenzione straordinaria in Canicattini Bagni – Via Falcone n. 4-5 Gruppo 8 alloggi;
- che, relativamente all'intervento oggetto della presente determinazione, con nota prot. 5224 del 30/04/2025 è stata trasmessa alla Regione Sicilia, per successiva comunicazione al M.I.T., la formale rinuncia all'assegnazione definitiva di €. 67.500,00 del F.O.I. (Fondo opere indifferibili) Codice Istanza: 0000000064, Codice Domanda: 0000000716 CUP: I99J21015790006 giusto Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 52 del 02/03/2023;

- **Di corrispondere** all'impresa Ditta 3G ENERGY S.R.L. con sede in Via Aldo Moro 154 a Favara (CL) P.IVA n. 02621840848, a saldo e tacitazione di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, il credito netto di €. 1.803,49, previo rilascio di una garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione dei Lavori di Manutenzione straordinaria in Canicattini Bagni – Via Falcone n. 4-5 Gruppo 8 alloggi - Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica “Sicuro, verde e sociale”, - CUP: I99J21015790006 - CIG: 95236268CA – Fondo complementare al PNRR – Misura C.13;
- **Di considerare** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010, il suddetto Collaudo Tecnico – Amministrativo del 23/01/2025 ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, senza necessità di ulteriore atto deliberativo, salvo che nel corso di tale periodo, si evidenzino difformità e vizi di costruzione che l'impresa non provveda ad eliminare tempestivamente;
- **Di stabilire** che, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010, entro il suddetto periodo di due anni dall'emissione del Certificato di Collaudo, questo IACP ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.



IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Arch. Stefania Di Pietro)