

**AREA TECNICA**

**DETERMINA N° 31 DEL 29/03/2019**

OGGETTO

Approvazione impegno di spesa integrativo per i lavori di recupero in Pachino Via Mascagni Gruppo 36 alloggi. Lotto 2 CIG : 705710399E

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 30 del 26/04/2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero in Pachino Via Mascagni gruppo 36 alloggi. Contestualmente venivano approvati anche i due lotti in cui il progetto veniva suddiviso;
- che la suddetta determina approvava il seguente quadro economico relativo al Lotto n. 2:
 

Lavori:	Euro 452.122,37
Competenze tecniche:	Euro 45.212,24
Imprevisti:	Euro 20.753,15
Oneri di conferimento a discarica:	Euro 4.800,00
IVA 10 %:	<u>Euro 45.212,24</u>
Totale:	<b>Euro 568.100,00</b>
- che la Regione Siciliana, con D.D.S. n. 1000 del 26/05/2017, ha concesso all'IACP di Siracusa il finanziamento, per le finalità previste dalla L. 80/2014, art.4, comma 1, per la Linea di Intervento di cui all'art.2, lett. b) del D.M. 16 marzo 2015, per l'importo complessivo di € 1.795.200,00, di cui € 1.227.100,00 per il lotto n. 1 ed € 568.100,00 per il Lotto n. 2;
- che a seguito di procedura aperta del 09/06/2017, i lavori del lotto n. 2 sono stati aggiudicati all'impresa *Capizzello Antonio s.r.l. unipersonale* con sede in Via Plinio 39 Gela (CL), che ha offerto il ribasso del 25,0221%, per un importo netto € 352.619,57, inclusi € 54.462,45 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in base alla predetta aggiudicazione, la Regione Siciliana, con D.D.S. n. 2504 del 27/10/2017, ha rideterminato e ridotto la somma del finanziamento, con riferimento al lotto n. 2, ad € 458.646,92 con il seguente quadro economico:
 

Lavori:	Euro 352.619,57
Competenze tecniche:	Euro 45.212,24
Imprevisti:	Euro 20.753,15
Oneri di conferimento a discarica:	Euro 4.800,00
IVA 10 %:	<u>Euro 35.261,96</u>
Totale:	<b>Euro 458.646,92</b>
- che il contratto d'appalto è stato stipulato il 04/10/2017, con rep. n. 244/I;
- che la consegna dei lavori in oggetto è avvenuta il 15/11/2017;
- che durante i lavori sono state approvate due perizie di variante e suppletive, la prima con determina dirigenziale n. 54 del 22/05/2018 e la seconda con determina dirigenziale n. 80 del 03/07/2018 con il seguente quadro economico:

Lavori:	Euro 394.471,48
Competenze tecniche:	Euro 45.212,24
IVA 10 %:	<u>Euro 39.447,15</u>
Totale:	Euro <b>479.130,87</b>

- che seconda la perizia di variante e suppletiva prevedeva un maggiore importo netto dei lavori, rispetto al progetto di € 41.851,91 e un importo integrativo a carico dell'Ente di € 20.483,95;
- che i lavori sono stati ultimati in data 24/07/2018, in tempo utile;
- che in data 03/09/2018, la Direzione lavori ha emesso lo stato finale dei lavori che ammonta a netti € 393.417,84;
- che con determina dirigenziale n. 2 del 08/01/2019 è stato dichiarato ammissibile il Certificato di regolare esecuzione emesso il 20/12/2018 con il seguente quadro economico finale:

Lavori:	Euro 393.417,84 ( <i>compreso € 55.772,12 per oneri sicurezza</i> )
Competenze tecniche:	Euro 45.212,24
IVA 10 %:	<u>Euro 39.341,78</u>
Totale:	Euro <b>477.971,86</b>
- che nel suddetto quadro economico finale non sono stati riportati gli oneri di conferimento a discarica sostenuti dall'impresa in quanto i formulari dei rifiuti e le fatture delle discariche autorizzate sono state prodotte successivamente. Pertanto occorre aggiornare il quadro economico finale che diventa il seguente:

Lavori:	Euro 393.417,84 ( <i>compreso € 55.772,12 per oneri sicurezza</i> )
Competenze tecniche:	Euro 45.212,24
Oneri di conferim a discarica:	Euro 1.828,93
IVA 10 %:	<u>Euro 39.341,78</u>
Totale:	Euro <b>479.800,79</b>
- che l'importo integrativo a carico dell'Ente risulta, quindi, pari ad € 21.153,87 di cui € 20.483,95 già impegnati con la determina dirigenziale n. 80 del 03/07/2018, per cui occorre impegnare ulteriormente altri € 669,92 dalle economie dei fondi CER depositati presso la Banca d'Italia al fine di poter procedere al rimborso degli oneri di conferimento a discarica sostenuti dall'impresa;

#### **DETERMINA N. 31/2019**

- di approvare l'impegno di spesa integrativo di € 669,92 per i lavori di recupero in Pachino Via Mascagni gruppo 36 alloggi, Lotto n. 2, da prelevare dalle economie dei fondi CER depositati presso la Banca d'Italia, al fine di poter procedere al rimborso degli oneri di conferimento a discarica sostenuti dall'impresa Capizzello Antonio s.r.l.

F.to Ing. Carmelo Uccello