



Unione Europea




Repubblica Italiana



Regione Siciliana



P.N.R.R. Italia



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Via Augusto Von Platen n. 37 - 96100 Siracusa

CPU_I59J21019560006

Data:

Scala:

Elaborato:



*Fondo complementare al **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, denominato "Sicuro, verde e sociale".*

**Lavori di manutenzione straordinaria ed riqualificazione energetica,
EDIFICIO IN AUGUSTA (SR), VIA FRIXA N. 2. - GRUPPO 28 ALLOGGI.**

PROGETTO ESECUTIVO

D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti)

Il Progettista

Architetto **P.P.C.**
CARMELA LATINA

Timbro



Il R.U.P.

Architetto
SALVATORE CAMPISI

Timbro

Note/Approvazioni/Autorizzazioni

I.A.C.P.	ALLEGATI E MODULI		D.U.V.R.I.
	G	GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO	

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
E MISURE ADOTTATE PER
ELIMINARE LE INTERFERENZE**

(Art. 26 comma 3 e 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA,
EDIFICIO IN AUGUSTA (SR), VIA FRIXA N. 2, GRUPPO 28 ALLOGGI.
PROGETTO ESECUTIVO**

SOMMARIO

PREMESSE	3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
CONTENUTI	5
DATI IDENTIFICATIVI ENTE APPALTANTE	6
IDENTIFICAZIONE DEL SITO	7
DITTA APPALTATRICE	9
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	10
RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE	10
RISCHI SPECIFICI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE E MISURE DI PREVENZIONE	13
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	14
COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE	15
COSTI DELLA SICUREZZA	16
ALLEGATI	17
CONCLUSIONI	17

I.A.C.P.	ALLEGATI E MODULI		D.U.V.R.I.
	G	GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO	

PREMESSE

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni già in fase di gara d'appalto in materia di sicurezza da fornire all'impresa appaltatrice relativamente ai rischi specifici derivanti da possibili interferenze esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successivo D. Lgs 3 Agosto 2009 n° 106, ed alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici 5 marzo 2008, relativa a: *Contratti Pubblici di lavori, Servizi _e. Forniture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza (Determinazione n. 3/2008).*

Secondo il suddetto art. 26, al comma 3: "Il datore di lavoro committente (Responsabile del procedimento) promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un *unico documento di valutazione dei rischi* che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture".

A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

L'impresa dovrà presentare il **Piano Sostitutivo di Sicurezza** (P.S.S.) integrato con i contenuti del **Piano Operativo di Sicurezza** (P.O.S.), secondo le indicazioni previste nell'allegato XV D.Lgs 81/08 e coordinato con i contenuti del presente DUVRI.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 547/55	<i>Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. in vigore)</i>
D.P.R. 164/56	<i>Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni (artt. in vigore)</i>
D.P.R. 302/56	<i>Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali (artt. in vigore)</i>
D.P.R. 303/56	<i>Norme generali per l'igiene sul lavoro (artt. in vigore)</i>
D.L. 37/08	<i>Norme per la sicurezza degli impianti elettrici</i>
D.P.R. 447/91	<i>Regolamento di attuazione della Legge n. 46/90 (ora D.L. 37/08) in materia di sicurezza degli impianti elettrici</i>
D. Lgs.475/92	<i>Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale</i>
D. Lgs. 626/94	<i>Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardano il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (artt. applicabili)</i>
D.M. 02/05/01	<i>Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI)</i>
D. Lgs. 257/06	<i>Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione dell'amianto durante il lavoro</i>
D. Lgs. 163/06	<i>(Codice degli appalti), modificato dal D. Lgs. 113/2007, per quanto riguarda gli appalti pubblici (ove applicabile)</i>
Legge 123/07	<i>Legge delega per l'emanazione del Testo Unico sulla Sicurezza - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro</i>
D. Lgs 81/08	<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute ' e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>
D. Lgs 106/09	<i>"Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"</i>

I.A.C.P.	ALLEGATI E MODULI		D.U.V.R.I.
	G	GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO	

CONTENUTI

Il presente documento di valutazione del rischio comprende:

1. Dati identificativi e Organigramma aziendale della sicurezza de11'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Siracusa;
2. Descrizione sintetica delle attività dell'ente appaltante/committente e dei rischi indotti sul personale dell'aggiudicatario;
3. Descrizione sintetica delle attività dell'aggiudicatario e dei rischi indotti sul personale dell'appaltante/committente o su terzi;
4. Misure di coordinamento e di sicurezza da adottare nell'esecuzione del presente appalto;
5. Costi della sicurezza.

I.A.C.P.	ALLEGATI E MODULI		D.U.V.R.I.
	G	GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO	

DATI IDENTIFICATIVI ENTE APPALTANTE

Denominazione	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Rappresentante Legale	Commissario straordinario - Ing. Nazzareno Mannino
Settore produttivo	Pubblica Amministrazione (Macrosettore Ateco 8)
Indirizzo	Via Augusto Von Platen, 37
Città	Siracusa
C.A.P.	96100
Telefono	0931/707111
Fax	0931/66931
URL	www.iacosiracusa.it
Dati fiscali	Codice Fiscale/Partita Iva 00073840894

Organigramma aziendale della sicurezza

Datore di lavori	Direttore Generale: Dott. Marco Cannarella
Dirigenti	Coincidono con gli incaricati di posizione dirigenziale delle tre macro Aree
Preposti	Coincidono con gli incaricati di posizione organizzativa delle varie U.O.C.
RSPP	Geom. Letterio Bitto - dipendente
Medico competente	Dott. Gaetano Milluzzo – consulente esterno
RLS	Antonino Tripi
Addetti al primo soccorso antincendio	Antonino Russo Giuseppe Verde Daniele Liotta Massimino Tuccitto

Indicazione sintetica della struttura nella quale si svolgeranno le attività appaltate

Il contesto ambientale nel quale si articolano le attività lavorative è rappresentato dal fabbricato sito in Augusta (SR) via Frixia n. 2 Scala “A” e “B”, per un totale di n. 28 alloggi, di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Siracusa “parzialmente in locazione”.

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

L'edificio oggetto dell'intervento, è ubicato nel Comune di Augusta (SR) in via Frixia n.2 e fa parte di un programma di edilizia residenziale pubblica realizzato negli anni 90.

Il plesso risulta perimetralmente coronato da vie e spazi pubblici, così come evidenziato nella foto seguente.



Detto plesso è ubicato in zona periferica dell'abitato, ed è costituito da n.1 fabbricato con due corpi scala, "A" e "B", di forma rettangolare con fronti a scalare, composto da cinque livelli fuori terra, Piano Terra (portico, androne/scala, cantinole, locale tecnico), 1°, 2°, 3°, 4° e 5° piano su cui insiste il lastrico solare parzialmente praticabile.

Caratteristiche dell'area e contesto ambientale

L'area oggetto dell'intervento è situata in una zona periferica ed accessibile da strade secondarie che non presentano un traffico veicolare intenso, per lo più a bassa velocità, che consente l'accesso all'area di pertinenza del lotto.

Il plesso oggetto dei lavori è delimitato su due lati da vie pubbliche, mentre gli altri due lati sono contigue con spazi aperti.

All'interno dell'area pertinenziale, nella maggior parte bitumata, insiste un'area recintata adibita a parcheggio riservato alle persone residenti.

Non si riscontrano particolari interferenze con linee elettriche e telefoniche esterne.

Considerato che trattasi di intervento manutentivo di alloggi abitati, è impossibile, per ovvie ragioni, procedere alla completa delimitazione ed inibizione dell'area di cantiere. Durante la permanenza del cantiere, verranno delimitati e recintati appositi spazi per le lavorazioni e stoccaggio dei materiali e segnalati appositi percorsi per la fruizione degli alloggi.

I.A.C.P.	ALLEGATI E MODULI		D.U.V.R.I.
	G	GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO	

Considerato che le zone oggetto di cantiere verranno interamente inibite alla circolazione veicolare interna, il che non pregiudica l'eventuale esodo in caso di calamità. Sarà possibile realizzare i ponteggi sui quattro fronti degli edifici. Nella zona di ingresso al singolo fabbricato sarà prevista tettoia a protezione con tavolato, come dal computo aggiuntivo degli oneri per la sicurezza.

Si provvederà quindi a delimitare l'area dove avverrà lo stoccaggio dei materiali, le aree di carico e scarico ed inibire l'accesso alle persone non autorizzate in prossimità dei ponteggi di servizio, indicando i percorsi obbligatori per i pedoni.

DITTA APPALTARICE
Dati identificativi

Denominazione	
Ragione sociale	
Sede legale	
Indirizzo	
C.A.P.	
Telefono	
Fax	
Mail	
URL	
Codice Fiscale	
Partita IVA	
Codice INPS	
Codice INAIL	
Codice CASSA EDILE	

Figure e responsabili

Datore di Lavoro	
RLS	
RSPP	
Medico Competente	
Addetti al 1° soccorso	
Addetti all'antincendio	
Capo Cantiere	

Personale dell'Impresa

Matricola	Nominativo	Mansione

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Il progetto prevede le seguenti tipologie di intervento:

- formazione di ponteggi, mantovane ecc.. area di lavoro e opere provvisorie per la sicurezza durante le lavorazioni, sia degli operai che delle persone che abitano il plesso;
- risanamento di tutti gli elementi in cemento armato quali, sotto balconi, balconi, travature esterne ed elementi verticali (pilastri);
- demolizione del pacchetto pavimento terrazzo e sostituzione dello stesso come segue:
 1. demolizione di tutto il pacchetto esistente (piastrelle, massetti, guaine ecc. fino al rinvenimento dell'estradosso del solaio;
 2. Formazione di massetto coibentante in pendenza con altezza media di cm.7,00 con polistirene;
 3. Formazione di barriera vapore con fogli in polipropilene spessore mm.3;
 4. Formazione di massetto per pavimento spessore 4-6 cm.;
 5. Formazione di giunti tecnici e angolari con nastro gommato e successiva impermeabilizzazione con strato di rivestimento elasto-cementizio;
 6. Massetto pavimentazione con spianata di malta;
 7. Pavimentazione con piastrelle in Klinker posto in opera con collante..
 8. Sostituzione degli infissi esterni con serramenti realizzati con serramenti in profili estrusi d'alluminio e vetro termoisolante (vetro camera).
 9. realizzazione di isolamento delle facciate con sistema a cappotto, dato finito di rasatura e finitura con intonaco minerale silossanico.
 10. Altre opere di finitura.

RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE

I lavori che interessano l'interno edificio con la contestuale presenza degli inquilini e dei soggetti terzi che a vario titolo si rechino nei luoghi, inducono rilevanti interferenze sia con il passaggio veicolare e pedonale nella zona situata in centro abitato, sia all'interno degli appartamenti.

Data la tipologia, i lavori dovranno essere eseguiti nelle ore canoniche in cui si svolge l'attività di tipo edile, quindi dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00.

Esistono comunque rischi interferenziali che occorre valutare e per i quali adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.

Di seguito sono riportati i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, che possono coinvolgere gli operatori appartenenti alla ditta appaltatrice:

ELENCO RISCHI	MISURE ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE
Elettrico Possibili interferenze con cavi elettrici aerei o posti sui fabbricati	L'impresa dovrà installare proprio quadro a norma CEI. In alternativa l'impresa potrà dotarsi di proprio gruppo di generazione elettrica. L'Impresa dovrà, preliminarmente all'inizio dei lavori, eseguire sondaggi utilizzando dispositivi di rilevazione automatica dei cavi elettrici, provvedendo quindi alla loro segnalazione mediante posa di picchetti e cartellini di identificazione. Per impedire che mezzi di sollevamento in manovra possano accidentalmente trovarsi entro il franco di rispetto delle linee elettriche (montaggio del ponteggio), si rende opportuno limitare l'accesso all'area pericolosa con sbarramenti e segnaletica. In particolare in caso di lavori in prossimità di linee elettriche aeree in MT sono da privilegiare prioritariamente i seguenti interventi di prevenzione:

I.A.C.P.	ALLEGATI E MODULI		D.U.V.R.I.
	G	GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO	

	1. disattivazione e spostamento, se possibile, provvisorio della linea; 2. isolamento della linea per mezzo di protezioni isolanti; 3. schermatura della linea. Gli operatori devono essere specificatamente informati della presenza del rischio, della sua gravità e delle misure di prevenzione da mettere in atto. In caso di presenza di impianto di Illuminazione Pubblica, vi è il rischio causato dalla presenza del cavo aereo di alimentazione dell'impianto. Il responsabile di cantiere, o altra persona da lui individuata, dovrà verificare che gli eventuali mezzi di sollevamento in entrata o uscita dal cantiere, abbiano disposto il braccio di sollevamento in posizione orizzontale, onde escludere il rischio di contatto con linee elettriche aeree poste in prossimità dell'area di cantiere. Gli addetti ai lavori dovranno utilizzare mezzi di protezione individuale dielettrici che garantiscano anche le altre funzioni protettive e non operare in condizioni di umidità atmosferica. Le parti del corpo prive di copertura isolante devono essere mantenute rigorosamente ad una distanza minima di almeno 15 cm dalle parti in tensione; l'abbigliamento dell'operatore deve proteggere le parti più esposte, sia al contatto accidentale con elementi in tensione sia al manifestarsi di fiammate per corto circuito accidentale; la protezione deve riguardare tutto il corpo (per proteggersi da eventuali contatti accidentali o archi elettrici l'operatore è tenuto ad indossare una visiera trasparente ed un elmetto dielettrico, oltre a guanti le scarpe isolanti).
Incendio e gestione delle emergenze: Insorgenza di focolai di incendio	Non fumare L'impresa dovrà dotarsi di idonei mezzi estinguenti (estintori)
Condizioni microclimatiche Le condizioni di discomfort sono relative alle condizioni meteo che possono condizionare l'attività lavorativa esterna (vento, pioggia, ecc)	In caso di avverse condizioni climatiche e meteorologiche (abbondanti precipitazioni, venti), in relazione alla loro entità e natura, i lavori potranno o dovranno essere temporaneamente sospesi. Prima di lasciare il cantiere si provvederà comunque al riordino ed alla messa in sicurezza del medesimo anche al fine di non arrecare pericoli al traffico veicolare e pedonale circostante.
Rumore: Il rischio è legato sia al contesto urbano in cui i fabbricati sono inseriti che alle condizioni specifiche in cui si svolge l'attività (rumore residuo da traffico veicolare).	I livelli di esposizione standard non sono tali da generare situazioni di discomfort. In ogni caso l'impresa è obbligata a fornire i propri dipendenti di idonei DPI per la protezione dell'udito.
Chimico e sostanze pericolose: non presente	Nessuna
Biologico: non presente	Nessuna
Infortuni: il rischio infortuni, per il personale della ditta appaltatrice, è legato alle condizioni intrinseche del sito	L'impresa prima dell'inizio dei lavori dovrà: 1. Delimitare l'area dei lavori con appropriati mezzi (transenne, nastri, etc.) 2. Pulire l'area interessata ai lavori dalla presenza di quanto intralci l'inizio: 3. Segnalare al Direttore Dei Lavori l'eventuale presenze di automezzi, o altro ingombro di altro genere che precludano il regolare svolgimento delle fasi lavorative;

I.A.C.P.	ALLEGATI E MODULI		D.U.V.R.I.
	G	GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO	

	4. Segnalare eventuali presenze di parti inconsistenti, avvallamenti o altro che pregiudichi l'inizio e/o il proseguimento dei lavori; 5. Dotare i propri dipendenti di idonei DPI.
Altre attività lavorative: Non sono in atto presenti altre attività lavorative che possono indurre fonti di rischio alla ditta appaltatrice	In caso si verificasse l'installazione di un nuovo cantiere in prossimità ed in concomitanza del cantiere oggetto del presente piano, che potrebbe anche potenzialmente determinare interferenze con le attività lavorative l'impresa informerà il DL e il RUP, al fine di apportare le modifiche e/o integrazioni ai piani di sicurezza per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per ridurre i rischi di eventuali incidenti che potrebbero essere causati dalle, interferenze, e se del caso concordare le eventuali misure di prevenzione e protezione comuni ai due cantieri.
Sottoservizi: Nella zona interessata ai lavori sono presenti sottoservizi la cui dislocazione è in parte evidente sullo stato dei luoghi, altra è interrata. Non sono previste opere di scavo alcune	Qualora, durante il corso dei lavori, l'impresa dovesse rinvenire qualsiasi tipologia di sottoservizio (tubazioni idriche, fognarie, ecc.), che precludono lo svolgimento dei lavori sospendere gli stessi e segnalare l'accaduto al Direttore dei lavori.
Elementi sulle facciate:	Sulle facciate dell'edificio sono presenti le unità esterne degli impianti di condizionamento d'aria degli appartamenti, delle caldaie e scaldacqua, che creano interferenza con l'attività lavorativa. Inoltre sul terrazzo sono posizionate le antenne per la ricezione del segnale TV terrestre che ovviamente creano interferenza con le attività lavorative da eseguire. Si dovrà pertanto provvedere alla loro rimozione. Inoltre sulle facciate si sviluppano le tubazioni di adduzione idrica e del gas. Pertanto nell'eseguire le lavorazioni è necessario usare la massima cautela per evitare danneggiamenti e disservizi e rischi accidentali dovuti ad eventuali fuoriuscite di acqua che potrebbe venire a contatto con parti elettriche o danneggiare opere già completate o in fase di completamento.

RISCHI SPECIFICI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE E MISURE DI PREVENZIONE

Di seguito sono riportati i rischi che l'impresa appaltatrice introduce nel sito produttivo della committente e che possono coinvolgere i dipendenti, gli utenti e terze persone appartenenti presenti nella azienda committente:

ELENCO RISCHI	MISURE ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE
Elettrico: Contatto diretto con le attrezzature in tensione o quadri elettrici	L'impresa dovrà utilizzare attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc., a norma CEI, per l'alimentazione delle proprie attrezzature.
Incendio: il livello di rischio è legato all'utilizzo di fiamme libere che possono Insorgenza di focolai di incendio	Non fumare Non usare fiamme libere Dotarsi di estintore
Rumore e vibrazioni: il rischio è legato all'utilizzo di macchine e attrezzature il cui livello di emissione sonoro creare sconcerto acustico a terzi.	L'impresa è obbligata ad utilizzare attrezzature e macchinari conformi alle vigenti normative ed in ogni caso ne limiterà l'uso al tempo strettamente necessario.
Chimico e sostanze pericolose: La ditta dovrà comunicare se e quali prodotti e sostanze chimiche utilizzerà.	Attenersi alle misure di prevenzione e protezione contenute nelle schede tossicologiche allegate ai prodotti. Utilizzare idonei DPI.
Biologico: Non è presente alcun rischio di tipo biologico	Nessuna
Infortuni: il rischio infortuni che deriva per possibili interferenze con gli assegnatari, passanti e comunque tutti le persone presenti sui luoghi di lavoro a qualsiasi titolo che transitano dalla zona interessata ai lavori è legato ai seguenti fattori: - Investimento per interferenza con l'utilizzo di mezzi meccanici; - Inciampo, cadute, per la presenza di materiali di risulta, attrezzature anche temporanea; - Movimentazione manuale dei carichi; - Caduta materiali.	L'impresa prima dell'inizio dei lavori dovrà: - Delimitare l'area di lavori; - Pulire quotidianamente l'area oggetto dei lavori da ogni detrito; - Non lasciare incustodite attrezzature e/o qualsiasi macchinario utilizzato o far sì che questi creino intralcio per il passaggio pedonale e veicolare.
Caduta dall'alto: Durante la fase di sostituzione degli infissi esterni, che prevede la rimozione del monoblocco esistente, si creerà il pericolo di caduta nel vuoto dall'interno degli alloggi	L'impresa dovrà provvedere, oltre che al montaggio del ponteggio metallico (D.P.C.), anche alle opere provvisorie di protezione del vano con telaio in legno e compensato o policarbonato.
Polveri: il rischio deriva dalle polveri prodotte durante le fasi lavorative (es. demolizioni).	Al fine di limitare lo sviluppo e la diffusione di polveri, di qualunque specie, l'impresa dovrà ricorrere a modalità operative idonee a ridurre la propagazione quali: - Innaffiatura con acqua delle parti o delle superfici interessate alla lavorazione a rischio; - Durante il trasporto di materiale polverulento proteggere questo con idonea copertura; - Si eviti di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento; - Utilizzare i teli o idonee reti sui ponteggi.

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Esaminato quanto sopra descritto, si evidenziano le ulteriori misure generali di prevenzione le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto per ridurre alcuni rischi dovuti alle interferenze.

Vie di fuga e uscite di sicurezza

L'impresa che interviene deve lasciare libere tutte le uscite dal fabbricato, che saranno utilizzate in caso di emergenza per sopravvenute calamità o altri eventi.

Ogni lavorazione deve prevedere la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari, la delimitazione e la segnalazione delle aree per il deposito temporaneo.

Barriere architettoniche-presenza di ostacoli

L'esecuzione delle attività lavorative non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. Il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro.

La collocazione di attrezzature e di materiali non devono costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; la raccolta e l'allontanamento del materiale deve essere disposta al termine delle lavorazioni.

Nel caso di impianti di sollevamento dovrà essere posta la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

Numeri utili

PRONTO SOCCORSO	118
CARABINIERI - PRONTO INTERVENTO	112
POLIZIA DI STATO - SOCCORSO PUBBLICO	113
VIGILI DEL FUOCO - EMERGENZA	115
GUARDIA DI FINANZA — SOCCORSO PUBBLICO	117

Polizia municipale

Corso Sicilia n. 118 Augusta (SR)

Telefono: 0931-512288

E-mail: poliziamunicipale@comunediaugusta.it

Protezione Civile

Ubicazione Uffici

Recapiti Telefonici

Fax

E-mail

Via Monte Tauro – Augusta (SR) 96011

0931 998075

0931 998075

I.A.C.P.	ALLEGATI E MODULI		D.U.V.R.I.
	G	GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO	

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che:

- Non potrà essere iniziata alcuna lavorazione, se non dopo l'avvenuta firma dell'allegato modulo di sopralluogo preventivo DUVRI;
- eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente i lavori;
- i lavori affidati, potranno essere interrotti, qualora per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicuri;
- il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- In caso si verifichi una situazione di emergenza che comporti lo sfollamento dai fabbricati, sospendere immediatamente le operazioni in corso e seguire le indicazioni che gli saranno fornite dal personale comunale per uscire o la segnaletica esistente.

Si informa che sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi per il personale della ditta appaltatrice o per chi da essa incaricato:

- divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate ai lavori se non specificatamente autorizzati dalla committente;
- divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive se non preventivamente concordato con il committente;
- divieto di usare fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o fumare, in particolare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio, nonché in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'impresa a tutela degli occupanti gli alloggi e quello dell'impresa stessa;
- divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- divieto di consumare bevande alcoliche e usare droghe;
- obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;
- In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente dovranno essere sospese tutte le attività. La ripresa avverrà solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

I.A.C.P.	ALLEGATI E MODULI		D.U.V.R.I.
	G	GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO	

COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D. Lgs 106/09: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso".

Tali costi, non soggetti al ribasso d'asta, se sostenuti, sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per i rischi da interferenza, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto.

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi ai lavori in oggetto, sono stati individuati costi diretti per la sicurezza "contrattuali" o "speciali", aggiuntivi rispetto ai normali oneri (ex legge) per la sicurezza inclusi nelle singole categorie di lavoro.

I predetti costi, riferiti ad apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso d'asta, saranno liquidati dal direttore dei lavori, in base allo stato di avanzamento lavori e all'effettiva quantità eseguita.

L'importo dei predetti costi è stato determinato nel computo metrico estimativo in C.111.715,60 e non soggetti a ribasso d'asta.

I.A.C.P.	ALLEGATI E MODULI		D.U.V.R.I.
	G	GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO	

ALLEGATI

E' allegato al presente documento, il Modulo G.2 "Verbale di Sopralluogo preventivo all'inizio dei lavori".

CONCLUSIONI

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, 5 D. Lgs. 81/08 e potrà essere soggetto a modifiche e/o integrazioni, qualora dovessero verificarsi modificazioni procedurali, organizzative da ambo le parti o introdotte cogenti disposizioni di legge.

Siracusa, li _____.

Il Responsabile Unico del procedimento (1)	Arch. Salvatore Campisi	
Il Legale Rappresentante dell'impresa		

(1) soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

